



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE**

T Á J É K O Z T A T Ó

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság**

2023. február 13-án

tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató az 52. számú főút négy nyomúsításának előrehaladásával kapcsolatban

Az előterjesztést készítette: **Dr. Gajdácsi Zoltán** irodavezető,
Mérnöki iroda
Horváth András osztályvezető
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály

Kezelési megjegyzés: -

Döntési változatok száma: -


Melléklet: Építési és Közlekedési Minisztérium
PAT/1707/2023/DABLO iktatószámú levele

Véleményezésre megkapta: -

Egyéb szervezet, külső szakértő: -

Megtárgyalta: -

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

2576-4/2023.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató az 52. számú főút négy nyomúsításának előrehaladásával kapcsolatban

Tisztelt Bizottság!

Kecskeméten az 52. számú főút négy nyomúsítás I. ütem munkáinak jelenlegi állapotával kapcsolatban Király József bizottsági elnök tájékoztatást kért. Ennek kapcsán a beruházóval – az Építési és Közlekedési Minisztérium Útépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal (továbbiakban ÉKM) – vettem fel a kapcsolatot.

A megkeresésre Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához érkezett az ÉKM PAT/1707/2023/DABLO iktatószámú levele, melyben az építési munka státuszát ismerteti.

Az ÉKM által megküldött levél a jelen tájékoztató melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ÉKM által adott tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2023. január 31.

Falu György Tamás
5. alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2023.(II.13.) VFB. számú határozat

Tájékoztató az 52. számú főút négy nyomúsításának előrehaladásával kapcsolatban

A bizottság megtárgyalta Falu György Tamás alpolgármester 2576-4/2023. számú tájékoztatóját, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült tájékoztatót tudomásul vette.



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
ÚTÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSAÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Falu György Tamás úr részére
alpolgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

Iktatószám: PAT/1707/2023/DABLO

Ügyintéző: Bíró Judit

Telefonszám: +36 (1) 4368 100

E-mail: judit.biro@ekm.gov.hu

Hivatkozási szám: 2576-2/2023

Kecskemét

Kossuth tér 1.

6000

Tárgy: Kecskemét, 52 sz. főút négy nyomúsítás, I. építési ütemének státusza

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A 2023. január 30. napján kelt, 2576-2/2023 ügyiratszámom küldött megkeresésére a Kecskemét, 52. sz. főút négy nyomúsítás, I. építési üteme kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

A kivitelezés ütemezésének megfelelően kiépítésre került az ideiglenes forgalomtechnika. A következő ütemek tekintetében az ideiglenes forgalomterelésre vonatkozó tervek egyeztetés alatt vannak a Város, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Kecskeméti Közlekedési Központ munkatársaival annak érdekében, hogy a forgalom folyamatos fenntartása mellett a lehető legkisebb torlódást okozzák a forgalom számára.

Elkezdődtek a területelőkészítési munkálatok, amely magában foglalja a tereprendezési, bontási, és fakivágási munkálatokat. Továbbá folyamatban vannak a közmű kiváltási munkálatok: csapadékvízcsatorna építése, ivóvízvezetékek, gáz-, elektromos-, és hírközlési vezetékek kiváltása, valamint a közvilágítási oszlopok bontása. Egyes szakaszokon az aszfalt beépítése is megtörtént.

A téli üzemeltetés folyamatban van, amely 2023. március 15. napáig tart. A téli időszak alatt végzett üzemeltetési és fenntartási munkálatok során a síkosságmentesítést végző járművek közlekedésének biztosítása érdekében havazás, ónos eső esetén a munkafolyamatok előtt a sávozott terelő elemek a síkosságmentesítés idejére eltávolításra kerülnek, melynek hiányában a sávok elválasztása a teljes szakaszon sárga színű záróvonallal, valamint a záróvonalon elhelyezett burkolati jelzőtestekkel (prizmákkal) történik. Amennyiben a téli üzemeltetési munkák azt nem indokolják, úgy visszakerülnek a táblák a helyükre. A bevezetett sebességkorlátozások, illetve egyéb tiltások (járműkategóriák kitiltása, előzési tilalom, balra kanyarodás tiltása) továbbra is érvényben maradnak.

A téli üzemeltetési feladatok nem érintik a közösségi közlekedési járatok útvonalait, valamint annak megállóit sem.

A további kivitelezési feladatok az időjárási körülmények figyelembevételével kezdődnek meg, amelyek a téli időszakban elsősorban a tereprendezési, közműépítési feladatokra korlátozódnak. A következő időszakra tervezett munkálatok részletes ütemezésének kidolgozása még folyamatban van.

Tavasszal a jelenlegi forgalmi rend mellett folytatódik az útépités. Ezen két forgalmi sáv építésének befejezését követően, a mostani lezárás tükörképe fog következni, tehát a megépült két sávra fog áterelésre kerülni a forgalom. A folyópálya megépítését követően kerülhet sor a turbó körforgalmak kiépítésére, valamint az 5 sz. főút (Katona József Gimnáziumnál) lévő csomópont bővítésére.

Várhatóan a nyár folyamán lesz ismét egy, a lakosságot nagyban érintő forgalomterelési ütem, amikor a Vízmű utcában kerül sor a nagy átmérőjű csapadékcsatorna fektetésére. Ezen forgalomterelési ütem egyeztetése még folyamatban van a Város, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Kecskeméti Közlekedési Központ munkatársaival, amelyről természetesen a lakosságot a megfelelő időben a lehető legtöbb fórumon keresztül tájékoztatni fogjuk.

A kivitelezési folyamatok a tervezett ütemben haladnak, a Beruházás szerződés szerinti befejezési határideje 2024. március 22. napja.

Budapest, 2023. február „06.”

Tisztelettel:


Pántya József


Kapja: 1. sz. pld.: Címzett
2. sz. pld.: Irrattár