

Kecskemét MJV folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztései (2022. október 6.)

Azonosító	Projekt címe	Önkormányzati várható önrész	Támogatás várható összege	Projekt várható összköltsége	Beruházás kezdete / tervezett kezdete	Beruházás befejezése / tervezett befejezése	Státusz	Vállalkozói megkeresés érkezett a többletköltségekkel kapcsolatban
TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004	Hetényegyháza beiktatása az M5 autópályába	30 551 000 Ft	1 937 026 568 Ft	1 967 577 568 Ft	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév	Kivitelezési szerződés feltételei közbeszerzési eljárást követően aláírásra került. A többlettámogatás igénylőre vonatkozó támogatási kérelem módosítás benyújtásra került, melynek elfogadásával léphet hatályba a vállalkozási szerződés. A szerződés alapján elvégzendő tervezési feladat várhatóan 2022. IV. negyedévében kezdődik, így a kivitelezés várhatóan 2023. I. negyedévében kezdődhet meg.	Nem érkezett megkeresés.
TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005	Károly Róbert krt. II. sávjának megvalósítása	1 104 709 872 Ft	3 322 576 733 Ft	4 427 286 605 Ft	2022. május	2023. június (szerződés szerinti határidő, azonban várhatóan 2023. I. negyedévében befejezésre kerül a kivitelezés)	Közel 80%-os készlettség. A kivitelezés 2022. II. negyedévében elindult, várhatóan 2023. I. negyedévében a forgalombahelyezési engedély kiadásra kerül.	Nem érkezett megkeresés.
TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten	91 397 223 Ft	1 704 798 299 Ft	1 796 195 522 Ft	Katonatelep: 2021. május	2022. szeptember	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen: a beruházás fizikai megvalósítása megkezdődött, az intézmény üzemel.	Nem érkezett megkeresés.
					Hetényegyháza: 2021. október	2022. november	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán: a kivitelezés-átadás-érvényesítési eljárás 2022. november hónapban lezárul	Nem érkezett megkeresés.
					Klapka u.: 2022. október	2023. december	A Klapka utcai bölcsőde kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírása folyamatban van. Projektfejlesztés zárás keretében a három bölcsődeépítésre vonatkozó projekt összevontára kerül. Az összevontára vonatkozó támogatási szerződés módosítás várhatóan októberben kerül benyújtásra.	Nem érkezett megkeresés.
RRP-1.1.2-21-2022-00051	Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván	118 760 000 Ft	419 999 999 Ft	538 759 999 Ft	2023. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	A támogatási szerződés megkötésére került. A tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van. Várhatóan 2023. II. negyedévében a tervezés befejeződik.	Nem érkezett megkeresés.
TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten	15 277 262 Ft	1 019 000 000 Ft	1 034 277 262 Ft	Szabadkai utcai óvoda: 2021. december Aranyhaj bölcsőde: 2021. december	Szabadkai utcai óvoda: 2022. szeptember Aranyhaj bölcsőde: 2022. szeptember További intézmények: 2023. IV. n.é.	Két intézmény beruházása megvalósult. A fennmaradó 8 feladatellátási hely közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projektek végrehajtásához várhatóan önrész bevonása válik szükségessé.	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001	Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	97 229 545 Ft	548 000 000 Ft	645 229 545 Ft	Révagy tér: 2021. május Kórház és Puskás Tivadar utca: 2021. december Műkerti sétány, Eprekerti u.: 2022. december Frankel László, Frésház u.: 2023. január	Révagy tér: 2022. január Kórház és Puskás Tivadar utca: 2022. április Műkerti sétány, Eprekerti u.: 2023. november Frankel László, Frésház u.: 2023. november	Révagy tér: 100%-os készlettség. Kórház és Puskás Tivadar utca: 100%-os készlettség. Műkerti sétány, Eprekerti u.: közbeszerzés folyamatban Frankel László, Frésház u.: közbeszerzés folyamatban	Nem érkezett megkeresés.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420	Szabócsanak István Közösségi Ház komplex kialakítása	250 850 841 Ft	127 500 000 Ft	378 350 841 Ft	2022. június	2023. május	Kivitelezés közel 20%-os készlettségi fokon.	Nem érkezett megkeresés.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421	Hunyadivárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése	245 605 225 Ft	127 500 000 Ft	373 105 225 Ft	2021. december	2022. december	Kivitelezés közel 75%-os készlettségi fokon.	Nem érkezett megkeresés.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422	Játéktér fejlesztése Kócsfaluban	11 612 427 Ft	15 060 389 Ft	26 672 816 Ft	2022. április	2022. október	Kivitelezés elérte a 100%-os készlettségi fokot, műszaki átadás-érvényesítési eljárás folyamatban.	Nem érkezett megkeresés.
GF/SZKF/642/11/2017	A Modern Városok Program részeként a kecskeméti városok fejlesztése	1 583 365 584 Ft	6 666 677 071 Ft	8 250 042 655 Ft	2019. március 2022. július 2022. szeptember	2022. június 2022. november 2023. január	Az alap és az opcionális részre vonatkozó kivitelezés elérte a 100%-os készlettségi fokot. Kiegészítő kivitelezési munkák I. rész Kiegészítő kivitelezési munkák II. rész (különböző elektromos munkák és közműépítés)	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
GF/SZKF/1096/10/2017	Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	41 990 946 Ft	4 999 767 750 Ft	5 041 758 696 Ft	2022. február	2025. szeptember	Kivitelezés elérte a közel 15%-os készlettségi fokot. A vállalkozási szerződés aláírására és opcionális vállalkozási szerződés 2022. februárjában lépett hatályba. Az opcionális rész vonatkozásában a támogatási forrás biztosítása szükséges, a véghatáridő a teljes beruházás befejezését jelöli.	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
	Kecskemét Barényi Béla úthoz kapcsolódó körvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása	270 000 Ft	112 849 340 Ft	113 119 340 Ft	Szent László körút felújítása: 2022. február	Szent László körút felújítása: 2022. június	A Szent László körút Maszóki útig történő felújítása befejeződött.	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
		0 Ft	47 847 114 Ft	47 847 114 Ft	Barényi Béla úthoz kapcsolódó körvilágítás kiépítése: 2022. július	Barényi Béla úthoz kapcsolódó körvilágítás kiépítése: 2022. október	A Barényi Béla úthoz kapcsolódó körvilágítás kiépítése folyamatban, várhatóan 2022. októberben elkészül.	Nem érkezett megkeresés.
	Bérlakás-épitési program indítása Kecskeméten	1 296 053 909 Ft	0 Ft	1 296 053 909 Ft	2022. február	2023. I. negyedév	Kivitelezés az 50%-os készlettséget meghaladta. A használatbavételi engedély várhatóan 2023. I. negyedévében kerül megszerzésre.	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
SFPHPM01-31758/2019/MLSZ	Katona József Gimnázium udvarán létesítendő komplex, multifunkcionális sportcsarnok építése	320 738 945 Ft	1 285 857 439 Ft	1 606 596 384 Ft	2021. augusztus	2023. III. negyedév	A sportcsarnok 50%-os készlettségi fokon áll. A TAO kedvezményezettje: SCORE-GOAL Szabadidősport, Karakodólimi és Szolgálatos Kft.	Érkezett vállalkozói megkeresés, azonban konkrét többletköltség igényt nem tartalmazott.
VP6-7.2.1-21-3295355358	Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és korszerűsítése	13 975 304 Ft	244 246 981 Ft	258 222 285 Ft	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés elindítása folyamatban van.	Vállalkozási szerződés várhatóan 2023. II. negyedévében kerül megkötésre.
TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001	A Radoó-kert építészeti és kösterületi fejlesztése, asztalgépek a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel	56 724 676 Ft	1 611 000 000 Ft	1 667 724 676 Ft	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév	A tervezési feladatok ellátása folyamatban van. A tervezési feladatok lezárását követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési minőségbiztosítás várhatóan 2022. IV. negyedévében elindításra kerül.	Vállalkozási szerződés várhatóan 2023. II. negyedévében kerül megkötésre.
BMÖFT/8-9/2021	Mártírok útján árva felújítása	49 997 003 Ft	49 997 002 Ft	99 994 005 Ft	2022. augusztus	2022. december	Közel 15%-os készlettség	Nem érkezett megkeresés.
	Összesen	5 329 109 762 Ft	24 239 704 685 Ft	29 568 814 447 Ft				