

Beszámoló
a 2014 és 2017 között az ITS- ben nevesített projektek megvalósulásáról
(a projektek előrehaladásának, megvalósulásának összefoglalója)

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) felülvizsgálata lehetővé és indokoltá teszi, hogy áttekintsük az elmúlt három évben a hatályban lévő ITS-ben nevesített fejlesztési elképzelések és projektek előrehaladását, azok eredményeit, illetve a futó projektek esetében a projektgazdák előtt álló feladatokat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 227/2014. (IX.4.) közgyűlési határozatával elfogadott ITS-ében nevesített kulcs- (részben akcióterületi) és hálózatos projektek teljesülését, megvalósulását táblázatos formában mutatjuk be, 2014. szeptember és 2017 szeptembere közötti időszakot figyelembe véve.

Az ITS-ben nevesített projektek teljesülésének vizsgálata során, **figyelembe kell venni az ITS sajátos műfaját, hiszen ez egy olyan középtávú 7-8 évre szóló stratégiai** – programterv és illeszkedési – **dokumentum**, amelynek szem előtt kell tartania a rendelkezésre álló uniós és állami források nyújtotta fejlesztési lehetőségeket, **ugyanakkor igényalapú stratégiai szemléletben kell készülnie**, melynek célja a valós szükségletek feltárása és a város versenyképességének hosszú távú biztosítása, harmonikus és értékalapú fejlődésének kialakítása.

Ennek megfelelően nem csak azon projektek nevesítésére került sor – a 2014-ben elfogadott és hatályban lévő – az ITS készítése során, melyeknél előreláthatóak voltak a rendelkezésre álló fejlesztési források (forrás alapú tervezés), hanem olyan fejlesztési elképzelések is rögzítésre kerültek, melyekre a város hatékony működtetése, versenyképességének növelése, az optimális ellátási struktúrájának biztosítása, vagy éppen a vonzó városi környezet kialakítása terén szükség mutatkozott (igény alapú stratégiai tervezés).

A hatályban lévő ITS 2014 szeptemberi elfogadása óta számos olyan beruházás valósult meg, melyek nevesítésre kerültek az ITS kulcs-, vagy hálózati projektjei között. Az alábbi táblázat azon projekteket mutatja be, melyek uniós forrásokból valósultak meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kedvezményezett státusza mellett.

**1. táblázat: 2014. szeptember és 2017. szeptembere között megvalósult uniós
forrásból támogatott projektek**

A projekt azonosítója és címe	Projektgazda	A projekt költségvetése bruttó (e Ft)	A projekt zárása
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122, Szervezetfejlesztés Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	39.967	2014.11.24.
DAOP-4.2.1-11-2012-0019, Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	133.849	2014.12.31.

DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004, Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	42.083	2014.09.30.
DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001, Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	572.380	2014.09.19.
KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007, Kecskemét város térségi kerékpárút- hálózat fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	502.552	2015.12.31.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002, Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszeinek fejlesztése című projekt	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	487.700	2015.02.27.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007, Kecskemét Város Intermodális pályaútvár és közösségi közlekedés fejlesztése – tervezés, engedélyezés	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	2.101.621	2015.12.15.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	9.503.992	I. szakasz: 2015.12.31. II. szakasz: 2016.10.15.
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006, A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	198.157	2015.01.31.
TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007, Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	683.419	2015.06.30.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098, Platán Otthon korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	210.635	2015.08.15.
DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001, Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	644.721	2015.10.31.
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123, Esély és egyenlőség – Együttműködési programok a Kecskeméti járásban	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	21.913	2015.11.30.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041, Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	357.946	2015.12.31.
KEOP-5.7.0/15-2015-0114, Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	110.084	2015.11.30.

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002, Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	102.489	2015.12.31.
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049, Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	129.223	2015.12.31.
TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0011, A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán	Kecskeméti Főiskola (konzorciumvezető), Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	569.389 KMJV része (104.468)	2015.10.31.
TOP-6.4.1-KE1-2016-00001, Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	51.498	2016.11.30.
TOP-6.1.5-KE1-2016-00001, Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	367.538	2017.03.31.
Intelligent Energy Europe - Mobilising Local Energy Investment program IEE/12/064/SI2.645706, MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU) Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	108.412	2016.03.20.

Forrás: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának zárszámadásai 2014-2016.

A táblázat adatai alapján jól látható, hogy összesen 21 projekt lezárása valósult meg a vizsgált időszakban, melyek összértéke megközelítette a 17 milliárd Ft-ot. Ezek nagyobb részben még a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban elindított projektek voltak, de találhatunk már két olyan projektet is („*Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése*”, „*Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében*”), melyek a 2014-2020-as uniós ciklus felhívásaihoz kötődnek. A megvalósult projektek nagyobb része (8 db) közút- és közlekedésfejlesztési tárgyú, de a támogatott projektek között találhatunk oktatási, kutatás-fejlesztési-innovációs, energetikai, szervezetfejlesztési, intézménykorszerűsítési, városrehabilitációs és stratégiaalkotási, tervkészítési célú fejlesztéseket is.

Emellett számos projekt előkészítése is elindult a vizsgált időszakban. Az idei év októberéig a területi (TOP) és ágazati operatív programok (pl. IKOP, KEHOP, EFOP, KÖFOP) felhívásai keretében több mint 50 db Támogatási Kérelem került benyújtásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről. A 2014-ben elfogadott ITS-ben nevesített projektek státuszáról a mellékelt táblázatok tájékoztatnak.

2. táblázat: A 2014-ben elfogadott ITS nevesített kulcsprojektjeinek jelenlegi státusza

A program keretében tervezett projektelemek	Projektgazda	Megvalósult projekt	Részben megvalósult projekt	Folyamatban lévő projekt	Előkészítés alatt lévő projekt	Tervezett projekt	Nem valósult meg	Megjegyzések
A klímaváltozás hatásaira történő felkészülés, anyag-, energia- és környezettudatos fejlesztések programja (Integrált projektsomag)								
A térségi energiapotenciál javítása megújuló energiaforrások felhasználásával	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet, Bács-Kiskun Megyei Körmányhivatal, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskeméti Szakképzési Centrum, Neumann János Egyetem, Vállalkozások		✓	✓	✓			Fotovoltaikus rendszerek kiépítése több városi intézményben (pl. Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium, Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégium, Megyei Kórház) és szervezetnél (BKK Körmányhivatal) is megvalósultak. A fejlesztések továbbfolytatódhatnak, s jelentős megújuló energiát felhasználó energiatermelő kapacitások jönnek létre a városban 2014-2020 között.
Hőszigetelés és épületenergetikai korszerűsítések Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Társasházak/Kecskeméti Szakképzési Centrum/Bács-Kiskun Megyei Körmányhivatal/Kecskeméti Tankerületi Központ		✓	✓	✓			Bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolai intézmények illetve egyéb intézmények kapcsán több projekt is megvalósult, illetve számos energiahatékonysági beruházás zajlik, vagy van előkészítés alatt jelenleg is. A beadott pályázatokról és a nyertes projektekről a Közgazdálkodási és Tervezési Osztály tájékoztatása folyamatos.
Komplex energiahatékonysági program kidolgozása és modellprogramok elindítása Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	Kecskemét Megyei Jogú Város számára mind a klímaváltozásra történő felkészülés, mind a CO2 egyenérték csökkentés, mind a városüzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében szüksége van városi szintű energiahatékonysági program kidolgozására.
20MW kapacitású biomassza erőmű építése és a távhőellátó rendszerbe történő integrálása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és TERMOSTAR Kft.				✓			A KEHOP-5.3.2 Felhívás keretében a Támogatási Kérelem beadásra került. A projekt megvalósítása 2019-re várható.
Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése és integrálása a távhőrendszerbe	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Tervezett időszak: 2013.03.20. – 2016.03.20.; 379,295 E € IEE/12/064 azonosítószámú projekt célja a kecskeméti távhő rendszer gáz alapú ellátásának geotermális alapon történő átállását szolgáló jövőbeni beruházás előkészítése. Projekt zárása 2016. 03.20-án megtörtént. A kivitelezésről nem áll rendelkezésünkre információ.
Város és városkönyeki zöldfelület-fejlesztési, tájgazdálkodási és vízviszartartási program	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					A zöldfelület rendezés tekintetében, kisebb fejlesztések a város több pontján is megvalósultak (parkrendezések, utcafásítások, ipari védőfásítások, stb.).
A városi hulladékgazdálkodási program projektelemeinek megvalósítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓		✓			KIOP-2004.1.3.0.F-2005-08-0001/2 azonosító számú „Komplex építési és bontási (inert) hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása Kecskemét és társuló települések részére” projekt megvalósítása keretében részben megtörtént. A további elemek kiépítése a KEHOP-3.2.1. felhívás keretében tervezett.
Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	✓						Projekt költség: 285.500 E Ft; Megvalósítási időszak: 2013.08.30 - 2015.12.31. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében megtörtént.
A szelektív hulladékgyűjtés, feldolgozás és hasznosítás rendszerének fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓			✓		A rendszer csak részben a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt részeként fejlődött. A rendszer teljes körű kiépítése a KEHOP-3.2.1 felhívás keretében tervezett projekt megvalósításával történhet meg.
Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése, komplex- és költséghatékony települési hulladékkezelési rendszerek fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓		✓			A tervezett projekt csak részben valósult meg, egyes elemei a KIOP-2004.1.3.0.F-2005-08-0001/2, más kisebb elemei a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041 azonosító számú projekt keretében alakultak ki
„Zöld város” modellprogram a Homokbánya területén (Az akcióterületi projektek keretében szintén feltüntetésre került)								
Kreatív Innovációs Központ és technológiai park létrehozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata				✓		✗	A projekt az MVP keretében az Egyetemi, ipari kutatóközpont kialakítása című projekt részeként, illetve egyéb uniós és kormányzati támogatásból valósulhat meg a jövőben. A projekt előkészítése elkezdődött, s még az idei évben kormányelőterjesztés készülhet a további feladatokról, a rendelkezésre álló forrás nagyságáról és a megvalósulás tervezett ütemezéséről.
Környezeti tehermentesítés, közterület- és zöldfelület-fejlesztési program	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓	✓			Közterület és zöldfelület rendezés tekintetében, kisebb fejlesztések a város több pontján is megvalósultak (pl. Szabadság tér és környezete, Ipari területek véderdősávjai). Jelenleg pedig folyamatban vannak a "Zöld város kialakítása" keretében futó projektek. Illetve előkészítés alatt állnak parkfejlesztésre vonatkozó elképzelések.
Városrészi alközpont és intézményfejlesztési program	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓	✓			"Zöld város kialakítása a Homokbányán" és "a Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" című projektek keretében a tervezés és a projektek fejlesztése megindult.
Bérlakás-fejlesztési program	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ingatlanfejlesztő cégek	✓			✓			Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Bérlakás-fejlesztési programja (2016). Folyamatban van egy munkásszálló építéséhez kötődő program. A szociális városrehabilitációs program keretében szociális bérlakások felújítása valósul meg, míg önkormányzati és piaci résztvevőkkel bérlakások építése is elkezdődik Kecskeméten.

Intermodális Csomópont kialakítása és környezetének városképi rendezése (Az akcióterületi projektek keretében szintén feltüntetésre került)								
Intermodális központ kialakítása a MÁV-Volán közös felvételi épület létrehozása, P+R, illetve B+R parkoló kialakítása a Rákóczi út tengelyében a MÁV Cargo területén	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, MÁV Zrt.					✓		✗ A KÖZOP–5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú, „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés” című projekt keretében elkészült építési engedélyes, kiviteli, valamint kisajátítási tervdokumentáció. A tervezési feladat 2015. december 15-én lezárult. A projekt várhatóan más műszaki tartalommal valósul meg, melynek részét képezi a Főpályaudvar fejlesztése, a Noszlopy Gáspár parki helyi és helyközi buszpályaudvar bővítése, melynek műszaki előkészítési tevékenysége az MVP keretében a 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján a forrás biztosított.
Vasúti pályaszerkezet komplex kialakítása, a biztosítóberendezések cseréje Kecskemét vasútállomáson	MÁV Zrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓		✗ A felülvizsgált ITS foglalkozik a fejlesztés szükségességével, a város kötőpályás közlekedésének fejlesztése setében a feladat időszerűvé válhat.
ITS Korszerű, valós idejű forgalomirányító és utastájékoztató rendszer kiépítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓			✓		A tervezett intelligens utastájékoztató a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 projekt keretében részben megvalósult. A rendszer további fejlesztése a 2014-2020-as költségvetési ciklus alatt az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 projekt, valamint az MVP keretében tervezett vasúti főpályaudvar és a Noszlopi Gáspár parki buszpályaudvar felújítása során várható.
Kereskedelmi központ építése a volt KTE pálya területén	A terület tulajdonosa					✓		✗ A volt KTE pálya hasznosítása továbbra is kiemelt célja a kecskeméti városvezetésnek. A terület hasznosítása tekintetében folyamatosak az egyeztetések a tulajdonossal.
A Vasútkert revitalizációjának II. fázisa	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓		✗ Kecskeméti főpályaudvar fejlesztése (Kecskemét Intermodális Közösségi Csomópont előkészítése) című projekten belül a Vasútkert revitalizációja tervezett.
„Nyugati Városkapu” komplex barnamezős városrész-revitalizációs program (Az akcióterületi projektek keretében szintén feltüntetésre került)								
Széktói sportcentrum fejlesztése	Hírös Sport Nonprofit Kft., KLC-KTE-SI		✓		✓			Széktó Stadion rekonstrukciója nem valósult meg. Az Atlétika Centrum megépítése 2017-2018. években várható. A Labdarúgó Akadémia Regionális Utánpótlás Központ kialakítására 2017-2020 közötti időszakban kerül sor, a Benkő Zoltán Szabadidőközpont területén a Tó Hotel és környezetének átalakításával.
Az Izsáki úti kórház telephelyének funkcióváltó hasznosítása	PADMA, KEDO Zrt.				✓			Neumann János Egyetem új campusának építése több fázisban történik, az első ütem megvalósítása folyamatban van, melynek befejezése 2018 nyarán várható.
KÉSZ Kft. telephelyének barnamezős funkcióváltó fejlesztése, új városrészi alközpont kialakítása	KÉSZ Holding Zrt.		✓					Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel & Konferenciaközpont; IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft. Fejlesztése megvalósult, valamint a telephelyen újabb gyártócsarnokok épültek. A terület ipari funkciójának váltása kapcsán jelenleg nem áll rendelkezésre pontos információ.
Rudolf-laktanya és környezetének komplex funkcióbővítő rehabilitációja	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vállalkozások, KLC-KTE-SI				✓	✓		A fejlesztéshez szükséges Támogatási Kérelmek benyújtásra kerültek. A komplex funkcióbővítő projekt tervezett elemei: • A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése • Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában a zöld város program keretében • Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában • Kecskeméti Kada Elek Szakközépiskola fejlesztése, duális szakképzés továbbfejlesztése, középiskolai kollégiumi férőhelyek bővítése • Új család és gyermekjóléti központ létrehozása • A Rudolf-laktanya kulturális, rekreációs, sport és vendéglátói funkcióinak fejlesztése • Labdarúgó akadémia fedett műfüves pályájának kialakítása
Erzsébet-laktanya funkcióváltó revitalizációja	Szilvási és társa Kft.				✓			Erzsébet Lakópark (320 lakásos társasház) építése több ütemben valósul meg, az első ütem beruházásai elkezdődtek.
A volt fedett uszoda sportcélú hasznosítása	Hírös Sport Nonprofit Kft. (Mercedes Kosárlabda Akadémia)		✓		✓		✓	Kecskeméti Kosárlabda Akadémia épületének felújítása megtörtént. Környezetének fejlesztése folyamatban, új napelemes parkolók kialakítását tervezik. A projekt megvalósítása a források rendelkezésre állásának függvényében 2018-2019-ben várható.
A Főter környezetében található műemlék-együttes funkcióbővítő megújítása								
Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia épületének felújítása	Római Katolikus Főplébánia Kecskemét					✓		✗ Római Katolikus Főplébánia felújítása a rendelkezésre álló források függvénye, a szükséges döntések egyelőre nem születtek meg.
Kecskeméti Református Egyházközség Ökollégiumának teljes körű műemléki felújítása, kulturális és turisztikai hasznosítása	Kecskeméti Református Egyházközség		✓			✓		Felújították az épület egyes részeit, valamint kialakítottak egy ötvösműhelyt; egy nagy tanulmányi raktárt és foglalkoztató teret a Ráday Múzeumban. A tervekben az épület további felújítása és funkcióbővítő/váltó hasznosítása tervezett.
Kecskeméti Református Általános Iskola és Gimnázium oktatási épületének felújítása, bővítése	Kecskeméti Református Egyházközség					✓		✗ A projekt az EFOP-4.1.1.-15 felhívás keretében benyújtásra került, azonban nem támogatták. Az engedélyes tervek elkészültek, a lehetséges források keresése folyamatban.
Kecskeméti Református Egyházközség Templomának felújítása	Kecskeméti Református Egyházközség					✓		✗ A református egyházközség tervezi a templom teljeskörű műemléki felújítását.
Kecskemét Főter környéki szecessziós épületeinek funkcióbővítő fejlesztése, felújítása (Cifrapalota, Ifjúsági Otthon)	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓			✓		Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ferenc-programjának anyagi támogatásával 2015-ben megújult a Cifrapalota homlokzata, valamint a belső terek egy része (pávás terem).
A Városháza komplex műemléki felújítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata				✓	✓		A projekt kormányzati támogatással és költségvetéssel rendelkezik. 1202/2017. (IV. 10.) Korm. Határozat. A projekt előkészítése megindult. Rendelkezésre áll az építési engedély és kiviteli terv.
Kecskeméti Katolikus Nagytemplom műemléki felújítása	Római Katolikus Főplébánia Kecskemét					✓		✗ A Kecskeméti Katolikus Nagytemplom felújítása tervezett, a templom teljes körű műemléki felújításához szükséges források azonban jelenleg nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor az év végéig döntések várhatók.
Luther Palota teljes körű felújítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓		✗ A Luther Palota felújítása tervezett, a szükséges források azonban jelenleg nem állnak rendelkezésre.

3. táblázat: A 2014-ben elfogadott ITS nevesített hálózatos projektjeinek jelenlegi státusza

A program keretében tervezett projektelemek	Projektgazda	Megvalósult projekt	Részben megvalósult projekt	Folyamatban lévő projekt	Előkészítés alatt lévő projekt	Tervezett projekt	Nem valósult meg	Megjegyzések
Kecskemét területén tervezett közút- és közlekedésfejlesztési programok								
A Kecskemétet Lakitelekkel összekötő, a 44-es számú főút mentén vezető kerékpárút hiányzó szakaszának tervezetése és megépítése a 8+900 szelvénytől a 16+200 szelvényig	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓	✗	A projekt megvalósításával kapcsolatban nem áll rendelkezésre új információ
A Kecskemétet Lajosmizével összekötő, az 5. számú főút mentén vezető kerékpárút hiányzó szakaszának tervezetése és megépítése	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓	✗	A projekt megvalósításával kapcsolatban nem áll rendelkezésre új információ
Mercedes gyár megközelítése alternatív útvonalon	Mercedes-Benz Manufacturing Hungary / Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	Az új Mercedes gyár építése kapcsán tervezett projekt.
Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Kecskemét városában az 5-ös számú elsőrendű főút és az 52-es számú másodrendű főutak között	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	✓						KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámú projekt keretében (Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton) megvalósult a Nyíri út és az 52.sz. főút közötti kerékpáros kapcsolat.
52. sz. főút, bevezető szakasz (Izsáki út) négy-sávos kapacitásbővítése	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.				✓			Az eredeti elképzelésnek megfelelően Kecskemét Nagykörút és az M5 autópálya között épülhet meg. (1657/2017. (IX.13.) Kom. határozat [a projekt nevesítése, előkészítési tevékenység indítása]) A projekt építési engedéllyel rendelkezik.
Kecskemét, Nagykörút ütemezett fejlesztése	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./Magyar Közút Zrt./Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓			✓		Önkormányzati beruházásban megvalósult a Nagykörút 2x2 sávos kialakítása a Kuruc körúton hozzávetőlegesen a Szolnoki úttól a Kuruc térig. A projekt folytatása tervezett, várható a Dózsa György út és az Árpád krt. csomópontjának felújítása és tervezett a Budai kapu átépítése.
Kecskemét északi elkerülő út II./2. Építési ütem (5. sz. főút – M5 között)	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.			✓				A projekt befejezése 2018. év végére várható.
441. sz. főút 11,5 t-s burkolat-megerősítése és/vagy kapacitásbővítése a 445. sz. főút-M8 között	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓		A projekt fejlesztésének előkészítése nevesítve szerepel az 1656/2017. (IX.13.) Kom. határozatban.
445. sz. Kecskemét északi elkerülő út továbbvezetése, M5 autópálya-5218. j. út között	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata				✓	✓		Az útszakasz építési engedéllyel rendelkezik. A Támogatási Kérelem az út első ütemének megépítése érdekében a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című (TOP-6.1.5) felhívás keretében benyújtásra került.
541. sz. út kiépítése (52. sz. főút-Halasi út között)	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓	✗	Jogerős ép. engedéllyel rendelkező projekt. A megvalósításhoz szükséges források egyelőre nem állnak rendelkezésre.
52. sz. főút 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítése és korszerűségi felülvizsgálatának tervezetése és kivitelezése (Kecskemét-Solt)	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./Magyar Közút Zrt.					✓	✗	Az 52. sz. főút Kecskemét és Solt között távlati fejlesztése kapcsán a projektgazda jelenleg tervvel nem rendelkezik, a tervezés előkészítés alatt áll, a kivitelezés időpontja pedig nem ismert.
5 sz. főút Kecskemét - Kiskunfélegyháza közötti szakasz tervezetése és felújítása, hiányzó kerékpárúti szakasszal együtt	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
54-es főút fejlesztése Kecskemét (M5) – Soltvadkert délnyugati elkerülőlánc	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése érdekében	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának konzorciuma	✓						A projekt a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú projekt keretében megvalósult. A projekt zárása: 2015.12.31. (102.489 E Ft)
Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó engedélyes tervek készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése érdekében	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának konzorciuma						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskemét-Kadafalva és Ballószög közötti kerékpárút kiépítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ballószög község Önkormányzatának konzorciuma					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ. Ballószög tervezői közgazdasági határáig húzódó saját szakaszának megépítését.
Kecskemét-Hetényegyháza-Nyíri erdő kerékpárforgalmi út megépítése és a meglévő szakaszok felújítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Hivatásforgalmi kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, hiányzó szakaszok kiépítése, a kerékpározás feltételeinek javítása, az egyes hálózati elemek rendszerbe szervezése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓		✓			Az elmúlt években a város számos területén új kerékpáros nyomok és sávok kerültek kialakításra, illetve folyamatban van több kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása pl. a TOP-6.4.1 felhívásra beadott projektek keretében.
145. vasúti vonal, Kecskemét reptéri kiágazás – Tiszakécske (bez.) szakasz fejlesztése	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./MÁV Zrt.					✓	✗	Az 1643/2017. (IX. 11.) Kom. határozatban foglaltaknak megfelelően folyamatban van Kecskemét kötőpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése.
Az intermodális csomópont és a déli iparterületet összekötő kötőpályás közlekedési rendszer kialakítása	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./MÁV Zrt.					✓	✗	A lehetőségek vizsgálata részét képezi Kecskemét kötőpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése című projektnek.
Vasúti pályaszerkezet komplex kialakítása, a biztosítóberendezések cseréje Kecskemét vasútállomáson	MÁV, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Nagykörösi utca felújítása, korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	A Nagykörösi út építési engedéllyel rendelkezik. A projekt forrásának keresése folyamatban.
A Nagy Lajos király krt. Károly Róbert krt. összeköttetésének megteremtése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓		✓		A Károly Róbert krt. Nyíri úttól az 5. sz. főútig tervezett szakaszának tanulmányterve 2016-ban elkészült. Az I. ütem (Nyíri út csomóponttól a buszfordulóig) engedélyes tervvel rendelkezik, a kivitelezés hamarosan indul).
Noszlopy G. park, Vasútállomás mögött és az APEH mögötti gazdasági területek feltárása – új út építése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	A terület kiszabályozása megtörtént, a hatályos TRT részét képezi.
Akadémia krt. - Mikszáth K. krt. átkötése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Magyar Közút Zrt.					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Alsószéktői új út építése (Izsáki út- Korhánközi út között)	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	A terület kiszabályozása megtörtént, a hatályos TRT részét képezi.
Az EUROVELO Kerékpáros hálózathoz történő csatlakozás infrastrukturális elemeinek kiépítése Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
„Belső-Szegedi” úti vasúti felüljáró újjáépítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/MÁV Zrt.					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ. Kecskemét kötőpályás közlekedésének fejlesztése kapcsán vizsgálandó elem.
Intelligens utastájékoztatói rendszer fejlesztése (további 50 utastájékoztató oszlop beszerzése), e-jegyrendszer kialakítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓	✓			Az utastájékoztatói rendszer fejlesztése folyamatos, jelenleg az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt keretében történik eszközök beszerzése.
A legveszélyesebb gyalogátkelőhelyeken, ill. a forgalomcsillapított övezetekben tervezett csomóponti beruházások a közlekedésbiztonság erősítése érdekében	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Magyar Közút Zrt./Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.		✓	✓		✓		A város területén az elmúlt három évben több beavatkozás is megvalósult, illetve új projektek megvalósítása folyamatban van. (pl. Knorr körforgalom, Szolnoki út- Bem utca turbó körforgalom, Károly Róbert krt.-Nyíri út körforgalom, stb.)

Kecskemét területén tervezett gazdaságfejlesztési programok								
Munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási programok elindítása, a helyi foglalkoztatási szint javítása, az önfoglalkoztatás és más atipikus foglalkoztatási módok erősítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/AIPA Kft.			✓				TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten című projekt keretében a tervezett célok elérhetők.
Térségi agrár-innovációs és logisztikai központ létrehozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Vállalkozások					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
A térségi KKV-k beszállító-fejlesztési programja	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/AIPA Kft.		✓	✓				Kapacitásbővítések beszállító-fejlesztés céljából
Élelmiszeripari kiskifeldolgozó kapacitások fejlesztése Kecskemét térségében	Vállalkozások		✓					Több sikeres projekt is megvalósult a vállalkozások jövőtől Kecskemét közigazgatási területén belül.
A kertgazdálkodás, a szőlő- és gyümölcskultúra helyi és térségi erősödésének segítése, az őstermelők piacra juttatásának támogatása – Hűtőház építése	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület/BKK Megyei Agrárkamara/Vállalkozások		✓					Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület több sikeres projekten van túl.
Vidékfejlesztési és Agrárkereskedőház kialakítása	Agrárkamara						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Tanyai termékek piacra való jutásának elősegítése, marketing tevékenység ösztönzése, „Homokhátság Kecskemét és térsége” felirattal ellátott védjegy bevezetése, népszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a Nemzeti Tanyaprogram vissza nem térítendő támogatásából jelentős összeget fordított a minőségi, megbízható tanyai termékek felkutatására, azok helyi ellátásba történő bevonására, a tanyai termékek marketingjére, új értékesítési formák és a kapcsolódó logisztika fejlesztésére, valamint a gazdafórumok és gazdaképzések szervezésére Tanyai Termék Piac, ahol a helyi gazdák, kézművesek minőségi, a tájegységre jellemző alapanyagokból készülő illetve egyedi termékeiket árulják.
Kecskeméti kulturális és szecessziós turisztikai szolgáltatási csomag fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Épületek infrastrukturális fejlesztésével, illetve állandó kiállítások felújításával részben megvalósult.
Kecskeméti Történelmi Témapark létrehozása a Csalánosi parkerdő területén	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Repüléstörténeti és Repüléstechnikai Élményközpont kialakítása a kecskeméti repülőtér szomszédságában	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Honvédelmi Minisztérium/Vállalkozások						✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskemét és térsége lovas turisztikai infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Vállalkozások		✓			✓		Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően a kínálat javult. Lehetőség van továbbá a jövőben lovas tanyai gazdaságok fejlesztésére VP2-6.3.1-16 projekten belül.
A kecskeméti vallási turizmus fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális háttérfeltételek biztosítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Református Ökolégyumban található Ráday Múzeum felújítása, Piarista Plébániatemplom felújítása, Református közösségi információs pont kialakítása, Mária zarándokút fejlesztése.
Kecskeméti élményfürdő és sportuszoda gyógyászati és rehabilitációs célú továbbfejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓		A gyógyhelyé nyilvántartás új lehetőségeket teremthetne az élményfürdő további fejlesztéséhez.
A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációját elősegítő komplex programok megvalósítása a munkaerő-piaci intézmények bevonásával	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Vállalkozások/Bács-Kiskun Megyei Köormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály		✓	✓				Több projekt is megvalósult az elmúlt időszakban az Álláskeresők Egyesületeink Bács-Kiskun Megyei Szövetsége és a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége gesztorálásával. Pályaorientációs programok szervezésével, illetve a GINOP-5.2.4 felhívás keretében gyakornoki programok indíthatók el pályakezdők számára.
Komplex szociális földprogram megvalósítása, a szociális vállalkozások erősítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Vállalkozások		✓					A szociális vállalkozások erősítése keretében egy vállalkozásnál, mintegy 50 millió Ft értékben valósult meg fejlesztés. A projekt címe: Vállalkozásfejlesztés a MENTOR Vállalkozásfejlesztő és Vezetőképző Szociális Szövetkezet megvalósításában. A komplex szociális földprogram pályázati feltételeinek egyelőre kecskeméti szervezetek nem felelnek meg az egy főre jutó adóerő-képesség és az alacsony munkanélküliségi ráta miatt. Mivel korábban sem volt érdeklődés a program megvalósítása iránt, ez az esélyegyenlőségi programból kikerült. A földterületet egyébként az önkormányzat korábban kijelölte, tehát a földterület rendelkezésre áll
Új ipari és logisztikai park kialakítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/NIPÜF					✓	✗	A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.

Kecskemét területén tervezett környezetvédelmi, energetikai programok								
Környezeti adatfelvételi, kiértékelő, kockázatelemző és döntéstámogató térinformatikai, valamint informatikai monitoring rendszer kialakítása Kecskeméten	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskemét és térsége klíma- és energiahatékonysági stratégiájának elkészítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓			✓		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elkészítette a SECAP dokumntumát a TOP-3.2.1-15 felhívás keretében, valamint a KEHOP-1.2.0-15 felhívás lehetőséget biztosított Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében című projekt végrehajtására. Kecskemét SECAP dokumentuma még nem készült el.
Kecskeméti bölcsődék épületeinek teljes körű energetikai felújítása, korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓		✓		TOP-6.5.1-15-KE1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében több projekt előkészítése zajlik. A Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (TOP-6.2.1) keretében elkezdődött a Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, valamint hamarosan elkezdődik az Árpádvárosi bölcsőde felújítása.
Kecskeméti óvodák épületeinek teljes körű energetikai felújítása, korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓		✓		Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (TOP-6.2.1) keretében folyamatban van a Csokor utcai, a Bíró Lajos utcai és az Árpádvárosi óvoda felújítása. TOP-6.5.1-15-KE1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében több projekt előkészítése zajlik.
Kecskemét oktatási épületeinek teljes körű energetikai felújítása, korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓				KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései, a KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései, a KEHOP-5.2.11-16 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére, valamint a TOP-6.5.1-15-KE1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívások keretében.
Margaréta Otthon épületenergetikai fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				A projekt megvalósítása a TOP-6.5.1-15-KE1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében zajlik, várható befejezés: 2018-ban.
Platán Otthon energetikai fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					A TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése keretében részben megtörtént. 2016. szeptember 1. napjával az intézmény működését átadta az önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Múzeumi épületek energetikai típusú felújítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Bóbis Gyula Edzőcsarnok energetikai fejlesztése, épületekrekstrukciója	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskeméti fürdő és csúszdapark energetikai korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Megyei és járási munkaügyi központ energetikai fejlesztése	Munkaügyi Központ/Bács-Kiskun Megyei Körmányhivatal Foglalkoztatási Főosztály							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületenergetikai fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	✓						KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0114; Nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása. Összeg: 110.261,908 E Ft 2015. szeptember 22 - 2015. november 30.
Katona József Színház és színház energetikai rekonstrukciója	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ
Városháza teljes energetikai felújítása (nyílászáró, fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés, tetőfelújítás)	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata					✓		A Kecskeméti Városháza (műemlék) felújítása és turisztikai fejlesztése című projekt keretében hamarosan elkezdődik a beruházás (1202/2017. (IV.10.) Korm. határozat). A projekt építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezik.
Városi Panelprogram	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Társasházak		✓	✓			✓	Panelprogram keretén belül több társasházközösség részesült állami és önkormányzati támogatásban a lakóépületek széndioxid-kibocsátásának csökkenését és energia-megtakarítást eredményezve.
Hőközpontok szétválasztása	Temostar Kft.		✓			✓		A Temostar Kft. beruházásában az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg. A KEHOP-5.3.1 Táv hő-szektor energetikai korszerűsítése felhívás keretében pedig újabb beruházások tervezettek.
Új fogyasztók távhőhálózatra történő csatlakozásának infrastrukturális beruházása, primer vezetékek kiépítésével	Temostar Kft.	✓				✓		KEOP 5.4.0/12; 45 381 455 .- HUF; 2010.04.06 - 2014-06-15 hőközpontok leválasztásáról, illetve új fogyasztók primer vezetékes csatlakozásáról. A KEHOP-5.3.1 felhívás keretében tervezett projekt újabb bővítésekre nyújt lehetőséget.
Város és városkörményi zöldfelület-fejlesztési, tájgazdálkodási és vízviszartartási program	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Kiskunsági Nemzeti Park		✓				✓	KEOP-3.2.0/11 Előhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés című felhívás keretében megvalósult a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő száraz és nedves gyepek, természetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élőhelyek kezelésére szolgáló gépek beszerzése
A városi hulladékgazdálkodási program projektelemeinek megvalósítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Építési-bontási hulladék feldolgozásával és újrahasznosításával a hulladéklerakók terheltségének csökkenése
„Közép-Homokhátsági Mintaprogram” megvalósítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
„Kecskemét-Tiszaalpár mintaprojekt” megvalósítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001 Duna-Tisza közti homokhátság térségében Keleti Kecskemét-Tiszaalpi mintaprojekt előkészítése megvalósult, mely a térség vízpótlásának kérdéskörével foglalkozik. Tervezett műszaki beavatkozás: Kecskeméti záportározó bővítése 332.000 m3-re
Környezeti Fenntarthatósági Központ létrehozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Neumann János Egyetem							A projekt megvalósításáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
Kecskeméti Szennyvíztisztító telep fejlesztése magas hatásfokú összeépített gázmotor-generátor beépítésével	Bácsvíz Zrt.					✓		A megvalósítás kapcsán nem rendelkezünk pontos információkkal
Víz- és szennyvízminőség vizsgálo laboratórium építése	Bácsvíz Zrt.					✓		A megvalósítás kapcsán nem rendelkezünk pontos információkkal
Biogáz tisztítómű létesítése biometán termeléshez	Bácsvíz Zrt.					✓		A megvalósítás kapcsán nem rendelkezünk pontos információkkal
Hulladékfogadó állomás létesítése	Bácsvíz Zrt.					✓		A megvalósítás kapcsán nem rendelkezünk pontos információkkal

Kecskemét területén tervezett szociális, esélyegyenlőségi és egészségügyi fejlesztési programok								
Bölcsőde korszerűsítése és bővítése a Széchenyi sétányon	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				TOP-6.2.1 2016. április 8. - tervezett befejezés 2017. november 30 (kisebb csúszás az épület rejtett problémái miatt várható). Projekt tervezett összköltsége: bruttó 229.997.000 Ft
Bölcsőde bővítése a Hunyadi városban	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata						✗	A jövőbeli tervekkel kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre érdemi információ
Bölcsőde létrehozása a Homokbányán	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				TOP-6.2.1, 4 csoportos bölcsőde létrehozása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. Befejezés: 2018. december 10. Becsült Projekt Összköltség: bruttó 357.060.500 Ft
36 fős idősok otthona a Szent László városi telephelyen	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata				✓	✓	✗	Belsőnyir 327. szám alatti idősok otthona telephely kiváltása 25 fős idősok otthona részleg kialakításával a Szent László város 1. szám telephelyen. A tervezési folyamat elindult.
A Margaréta Otthon és az Ösziórsa Gondozóház energetikai korszerűsítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				TOP-6.5.1: Projekt befejezése: 2018. szeptember 30-án Tervezett beruházás nagyságrendje: 464.515.200 Ft
A Platán Otthon komplex infrastrukturális fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	✓						A zsúfoltság csökkentése és közösségi tér kialakítása, az itt élőknek élhetőbb körülmények megteremtése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098 azonosító számú projekten belül. 2013. szeptember 15 - 2015. augusztus 15. 180.000 E Ft
Kis Platán rekreációs központ kialakítása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata						✗	A jövőbeli tervekkel kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre érdemi információ.
A Kecskemét és környékét kiszolgáló egészségügyi alapellátás feltételrendszerének fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				2017.08.15. - 2018.10.31. háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálatok telephelyeinek infrastrukturális fejlesztése, Becsült projekt összköltség: bruttó 302.000.000 Ft
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán (a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására folyamatban van); család- és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten (tervezés alatt áll); Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (tervezés alatt áll); A Posta u. 7. szám alatti, idősokot ellátó, étkeztetést és házi segítségnyújtást is biztosító telephely fejlesztése (tervezés alatt áll); Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának fejlesztése (tervezés alatt áll); Személygépkocsi beszerzés a Támogató Szolgálat számára (folyamatban van).
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata						✗	A jövőbeli tervekkel kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre érdemi információ
Roma-integrációs programok elindítása az oktatás, sport, kultúra és a foglalkoztatás területén	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/RNÖ		✓		✓			„Mezei város és Ürges integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című DAOP projekt során megvalósultak a témába vágó programok. EFOP-1.3.5-16 cigányok integrációját elősegítő programok szervezése, önkéntesekre buzdítása. Az önkormányzat az érdekelt partnerek széles körének bevonásával és együttműködésével jelenleg dolgozik egy Társadalmi Felzárkózási Stratégián. Ez a dokumentum 2018 március 31-ig készül el.
Az időskor aktív és tartalmas eltöltésének elősegítése a városi kulturális és szociális intézmények bevonásával	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓				CédrusNet, illetve egyéb társadalmi programok keretében. A CédrusNet Program megvalósítására vonatkozó kutatás megtörtént, az ennek eredményeit összefoglaló kutatási jelentést a kutatással megbízott partner az önkormányzat számára leadta.
Az egészségügyi ellátás intézményi és szolgáltatási környezetének fejlesztése, a minőségi munka infrastrukturális, illetve eszköz ellátásának javítása, akadálymentesítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				11 helyszínen, 42 db egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat infrastruktúra fejlesztése valósul meg, ezen belül közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziiorvosi és házi gyermekorvosi rendelőknél, védőnői tanácsadóknak helyt adó helyiségek/épületek felújítása, átépítése történik. TOP-6.6.1 keretén belül; Bruttó 301.100 e Ft; Időszak: 2017.08.31.-2018.10.31.
A kecskeméti közigazgatási és szociális intézmények akadálymentesítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Intézményi fejlesztésekkel párhuzamosan projektarányos akadálymentesítések
Helyi identitás és kohézió erősítése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					Soft programok a Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja című projekt keretében.

Kecskemét területén tervezett oktatási-képzési, humánerőforrás-fejlesztési programok								
Gyakorlatorientált (duális) szak- és felsőoktatási képzés feltételeinek bővítése, fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskeméti Főiskola	✓		✓				Kecskeméti Főiskola TÁMOP 4.1.1.F-13/1, TIOP-1.3.1-14/1, illetve a Neumann János Egyetem EFOP-3.5.1-16 nyertes pályázataival, új cégek bevonásával
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek bővítése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, a munkaerőpiaci igényekhez történő illeszkedés erősítése	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓				TOP-6.8.2, a munkavállalás biztosítása képzésekkel, képességfejlesztésekben való részvétellel. Bruttó 1.929.000.000 Ft; Időszak: 2017.02.01.-2020.12.31.
Nem formális és informális nevelési tevékenységek támogatása, az esélyteremtés növelése a kecskeméti térségben	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓					A Katona József Könyvtár projektjein belül is megvalósult (TÁMOP-3.2.4-08/1, TÁMOP-3.2.4-11/1).
Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő alap- és középfokú oktatási-képzési intézmények infrastrukturális fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Kecskeméti Tankerületi Központ/Kecskeméti Szakképzési Centrum		✓	✓		✓		Az intézmények felújítása és fejlesztése folyamatos. Számos intézmény fejlesztése folyamatban van (ld. Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek:).
Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő óvodai feladatellátási helyek infrastrukturális fejlesztése	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓				Hosszú utcai és Kadafalvi óvoda fejlesztése valósult meg 2014-ben. A Corvina Óvoda székhelyén (Csokor Utcai Óvoda), a Kálmán Lajos Óvoda Biró Lajos Utcai Óvodájában, valamint a Ferenczy Ida Óvoda Árpádvárosi Óvodájában kezdődtek el a fejlesztések és 2017/2018. nevelési év kezdetére várhatóan már befejeződnek. 2017/2018. nevelési évben a Ferenczy Ida Óvoda Klapka Utcai Óvodájára kerül sor.
Az önfoglalkoztatás intézményi és szervezeti feltételeinek fejlesztése	Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata				✓			TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 A Foglalkoztatási Paktumban felmerül az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése.
Műszaki, járműipari, mérnök-informatikus szakmai képzés, utánpótlás biztosítása, módszertani innovációt tartalmazó korszerű tananyagfejlesztés	Kecskeméti Főiskola		✓	✓	✓			Neumann János Egyetem TÁMOP 4.2.2.B-15/1/KONV -utánpótlásról; GINOP-2.3.4-15- járműipari képzésről; EFOP-3.4.4-16 - tananyagfejlesztésről szóló, illetve egyéb pályázataival
Kecskemét és térsége foglalkoztatási stratégiájának kidolgozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata			✓				TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 keretein belül paktumszervezet felállítása, szociálisgazdaság-fejlesztési program kidolgozása.
A kreatív tudásközpont hatékony működéséhez kapcsolódó kísérleti fejlesztések előkészítése és disszeminációja	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Neumann János Egyetem		✓					A volt Kecskeméti Főiskola (ma Neumann János Egyetem) megvalósított TÁMOP projektjei. (pl. "Tudásdepó Expressz" a Kecskeméti Főiskolán. "Értő olvasás - piacképes tudás" - szolgáltatásfejlesztés a szövegértés és a digitális korszerűsítés területén az élethosszig tartó tanulás érdekében a Kecskeméti Főiskolán., Tudó-sok(k) - a tudományos eredmények elismertetése és népszerűsítése a Kecskeméti Főiskolán és a Dél-Alföldi Régióban).
Tanyai termék előállításához és értékesítéshez kapcsolódó mentorálás, szakértői támogatás	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata/Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület/BKK Megyei Agrárkamara/Vállalkozások		✓					A BKK Megyei Agrárkamara és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület több sikeres projektet valósított már meg.
Élelmiszeripari kisfeldolgozó kapacitások fejlesztéséhez kapcsolódó helyi és térségi termékek tudatos vásárlását és fogyasztását ösztönző program kidolgozása	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata		✓	✓				Rendezvények, melyeken lehetőség adódik megismerkedni különböző kisfeldolgozó termékekkel, lehetőség nyílik a kisfeldolgozók bemutatkozására ezzel serkentve a vásárlást és a fogyasztást.
KMJV Önkormányzatának tehetséggondozó és ösztöndíjprogramja	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	✓						Arany János Tehetséggondozó programmal (AJTP) a hátrányos helyzetű gyermekek tanulásának támogatása 2001 óta a Katona József Gimnáziumban, Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban. KMJV ösztöndíja, havi 19 ezer Ft-ot jelent mintegy 200 hallgatónak 10 hónapon keresztül, illetve helyi civil szervezettől havi 15 ezer Ft 10 hónapon keresztül, PADMA ösztöndíj programja.
Helyi/térségi gazdaságfejlesztési tevékenységhez illeszkedő képzések lebonyolítása	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Munkaügyi Központ/Neumann János Egyetem	✓		✓	✓			A Kecskeméti Főiskola (ma: Neumann János Egyetem) TÁMOP-os projektjei keretében megvalósításra került. Pl. "A kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában." "A kecskeméti növekedési zónában a jármű-és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán". Neumann János Egyetem új EFOP projektjei keretében több projekt előkészítése és megvalósítása zajlik.
Megújuló Energetikai Tudásközpont létrehozása	Kecskeméti Főiskola					✓	✗	A megvalósítás kapcsán nem rendelkezünk pontos információkkal

