

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közli régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2021.02.15.**

Támogatás összege: **8 769 999 908 Ft**

Összköltség: **9 750 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.11.23.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2023.06.01**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2022.03.25	2020.11.17	2019.08.08.	2021.06.01	2021.11.15	2020.12.21
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	2020.11.18	2019.08.08	2021.06.02	2021.11.15	2021.03.01
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	11.499.958.959 Ft	12.350.000 Ft	11 680 000 Ft	1.992.099.000 Ft	1.413.200.000 Ft	258.880.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	24 hónap	2023.06.01	2023.06.01	2022.03.01	2022.08.15	2021.08.17

	Jármű II.	Edény II.	Szemléletformálás	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Előkészítése folyamatban van	Minőség ellenőrzés folyamatban van	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

A Duna-Tisza közti regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőközvetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A projekterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése valósult meg.

Kecskeméten kialakításra kerül egy központi hulladékkezelő kezelőlétesítmény. A gyűjtési rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési, és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer. Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projekterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.

A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer, valamint egy új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása.

Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának jelentős része.

A fejlesztés további előnye, hogy a száraz anyagában hasznosítható települési hulladékból, az automatizált rendszernek köszönhetően jó fűtőértékű (a távfűtő rendszerben felhasználható) úgynevezett SRF állítható elő). A jelezett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége, hogy a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani.

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében, egy átrakó állomás kialakítása is tervezett Monor településen, valamint Cegléd településen egy komposztálófelület kiépítése.

Jelenleg hatályos műszaki tartalom:

Beszerzendő tételek	Darabszám	Rövid leírás
Edényzet I. ütem beszerzés		
Konténerek	51	
5 m3	12	Konténerek a létesítményhez
7 m3	12	Konténerek a létesítményhez
10 m3	12	Konténerek a létesítményhez
32 m3	12	Konténerek a létesítményhez
20 lábas	3	Konténerek a létesítményhez
Hulladékgyűjtő edényzet	19	
120 literes	5	A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet kiosztásával kívánjuk megvalósítani.
1100 literes	14	Hulladékgyűjtés
Edényzet II. ütem beszerzés		
Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtő	6	Településképi elvárásokhoz igazodó szelektív gyűjtőpontok kialakításához
120 literes	200 000	Barna fedél biológiai gyűjtéshez
300 literes műanyag komposztálóm	3 000	Családi házas övezetekben házi komposztálás céljára
Gépjárművek I. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 2, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3

Tömörítő lapos, 3 tengelyes	20	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 11, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10
Multiflites tehergépkocsi	2	Hulladékudvarok ürtetéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
2 tengelyes 4x4-es jármű	1	Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre
Láncos konténeremelő tehergépkocsi	1	A 4-5 m ³ -es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürtetéséhez, történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
Gépjárművek II. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, alacsonypadlós 4 személyes	2	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	4	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Darus felépítmény	1	Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtők ürtetésére
Mobil rakodógépek eljárás		
Tolólapos kompaktor	2	Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként
Építés		
A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer	1	
új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása	1	
Komposztáló kialakítás	2	Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása
Hulladék átrakóállomás	1	Monor
Adagoló garat	2	
Előaprító	1	A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül.
Rosta	1	A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a hulladékot 20 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre.
Szállító szalagok	1	Tervezés során lesz végleges
Mágnesezhető fémleválasztó	2	A kihordószalag végéhez illetve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémadarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illetve az előaprító után helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémadarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek.
Optikai válogató (NIR)	2	A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	20
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

IV. Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány

A Vállalkozási szerződés a Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban az NFP és a Naturaqua Zrt. között 2018.01.31-én került megkötésre.

Az IH által támogatásra javasolt, módosított rendszerem fejlesztési kérelemre az NHKV Zrt. 2020.10.26-án az NHKV Zrt. kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 2021.02.15-én. Az MT készítő számlájának elszámolása IH felé megtörtént 2021-ben.

2022.02.14-én a Végső Kedvezményezett jelezte módosítási igényét Edényzet II és Jármű II. beszerzési eljárások műszaki tartalmát illetően. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) szerinti kérelem (Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerem fejlesztésének OHKT-nek való megfelelőségének megállapítására) módosítása megtörtént, az NHKV Zrt. 2022.03.23-án kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A módosított Megvalósíthatósági Tanulmány 2022.03.30-án benyújtásra került a KEHOP Irányító Hatóság részére.

A benyújtott dokumentum kapcsán az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – megkereste a szakpolitikai felelőst.

Szakpolitikai felelős 2022.04.22-én kelt válaszában a Kecskeméten tervezett mechanikai-biológiai hulladékkezelővel (a továbbiakban: MBH) kapcsolatban, a 2021-2027 közötti időszakra szóló 2021.10.06-tól hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) vonatkozásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

„Az elkülönített gyűjtési rendszerek fejlődésével (tekintettel az elkülönítetten gyűjtött hulladék arányának növekedésére és ezzel párhuzamosan a vegyesen gyűjtött hulladék arányának csökkenésére) az MBH-kba és (a visszaváltható rendszerek várható bevezetésével) a válogatóművekbe bekerülő hulladékmennyiség várhatóan nem fog növekedni (inkább csökkenni fog), ezért új MBH-k létesítése nem, csak a meglévők fejlesztése indokolt.

Az OHT fenti rendelkezését, illetve a Kormánynak a hulladékok energetikai hasznosításával kapcsolatosan kialakított korábbi álláspontjára tekintettel – mely szerint csak annak a hulladéknak az energetikai hasznosítására kerülhet sor, amelynek anyagában történő hasznosítására az európai uniós kötelezettségek nem vonatkoznak – a tervezett új MBH létesítmény megvalósítása szakpolitikailag nem támogatható.”

Szakpolitikai felelős a levelét az alábbiakkal folytatta:

„Mindazonáltal megjegyzendő, hogy alapvető stratégiai célkitűzése mind az Európai Uniónak, mind a hazai ágazatnak a hulladék képződésének megelőzése, illetve az anyagában történő hasznosítás növelése minden hulladékáram tekintetében. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálják és segítik elő az Európai Bizottság által a körforgásos gazdasági javaslatcsomag részeként kezdeményezett hulladékgazdálkodási irányelv-módosítások is, emiatt az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése támogatandó, azonban a fejlesztési koncepció fentiek miatti újragondolása szükséges.”

Tárgyi szakpolitikai vélemény alapján, tekintettel annak koncepcionális jellegére, a benyújtott módosítási igény jelen formájában nem támogatható.

Tekintettel arra, hogy a megfogalmazott megállapítások hatással vannak a már korábban jóváhagyott műszaki tartalomra, az Irányító Hatóság egyeztetést javasol az érintett felek (Végső kedvezményezett, NFP Nonprofit Kft., NHKV Zrt., szakpolitikai felelős, IH) részvételével.

Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződés aláírásra

kerül 2022.03.25-én a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és a nyertes ajánlattevő, a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. között.

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 11.499.958.959 Ft + ÁFA

A szerződés még nem lépett hatályba.

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat értéke meghaladja a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére 2022.01.24-én azzal, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és összköltsége.

Tekintettel arra, hogy a szükséges ráemelési igény mértéke meghaladja a 15%-ot, így Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján az összköltség-növelési kérelem vizsgálatába igazságügyi szakértő bevonása szükséges, melyet a KEHOP Irányító Hatóság rendelt ki. Az igazságügyi szakértő 2022.02.14-én kiadta szakvéleményét.

A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben elhúzódhat. A szerződés aláírásával a szerződés érvényes, azonban a fedezet rendelkezésre állását követően fog hatályba lépni.

Edényzetbeszerzés

Az „Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezéssel 2021.06.01-én jött létre a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án.

1.sz szerződésmódosítás

Eladó 2021.07.06. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a COVID járványhelyzet okozta megszorítások miatt a műanyag HDPE alapanyag ellátásának nagymértékű akadozása tapasztalható. Ezen probléma miatt az EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH cég gyártási kapacitása 200.000 darab 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edényről 120.000 darabra csökkent.

Eladó a 120.000 darab feletti mennyiséget a Berényi Vill Kft.-vel teljesíti.

A szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én.

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 42.612 db

A II. műszaki átadás-átvétel 2021.12.09-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény	23.124 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény	48.925 db

A III. műszaki átadás-átvétel 2021.12.21-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény	3636 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Cegléd)	6555 db
3. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	4165 db
4. tétel 20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel	3 db

Záró műszaki átadás-átvételre 2022.02.28-án került sor, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény K	33.684 db
1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény C	16.944 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	20.355 db
3. tétel 1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hull. konténer	14 db
4. tétel 5 m ³ -es s fém (acél),szimmetrikus nyitott konténer + ponyva	12 db
5. tétel 7 m ³ -es fém (acél),nyitott szimmetrikus konténer + ponyva	12 db
6. tétel 10 m ³ -es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló	12 db
7. tétel 32 m ³ -es fém (acél),görgős, nyitott multiliftes konténerek	12 db

Az 1. eljárás eredményeként megkötött edényzetek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés vonatkozásában a műszaki készültségi szint: 100%.

Edényzetbeszerzés 2. eljárás

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció elkészítésre került, Végső Kedvezményezett részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.21-én. A specifikáció jóváhagyásra került, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre került a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerinti ex-ante minőségellenőrzésre megindításához. A minőségellenőrzés 2022.03.23-án megindításra került. 2022.03.26-án az ellenőrzés során hiánypótlási felhívás érkezett, melyet 2022.03.29. napján NFP bevonásával a Közbeszerzési Szaktanácsadó teljesített. A KEHOP Irányító Hatóság a dokumentumok tartalmához hozzájárul, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki tartalmú ellenőrzéséről szóló nyilatkozatát megadta azzal a feltétellel, hogy ha a 2022.03.31. napján benyújtott, módosított Megvalósíthatósági Tanulmány is jóváhagyásra kerül a KEHOP Irányító Hatóság részéről. A minőség-ellenőrzés 2022.04.11-én továbbléptetésre került KFF felé. A KFF 2022.04.27-én megküldte eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolása, a dokumentáció módosításamegtörtént, a KFF részére a válaszok 2022.06.09. napján feltöltésre kerültek. 2022.06.14-én újabb hiánypótlási felhívást küldött a KFF, melyre a válaszok megadása folyamatban van a Tervező bevonásával.

Járműbeszerzés

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi szerződés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.

A szerződés szerinti teljesítési határidő 9 hónap.

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.

Eladó 2022.03.28. kelt levelében a teljesítéssel kapcsolatban akadályt jelentett be. A DAF alvázak gyártójának szállítási nehézségei léptek fel. A szállítási szerződés keretein belül 26 db DAF alvázat fog Eladó felépitményezni a megadott ajánlatunkban leírtak szerint.

A szerződéskötést követően a gyártó jelezte, hogy kedvezőtlenül alakulnak bizonyos összetevők beszállítói határidejei, emiatt a gyártási kapacitásai is hullámzóak és torlódások, fennakadások tapasztalhatóak a gyártósorokon, ami a visszaigazolt gyártási időket negatívan befolyásolja. Mivel ez az akadályoztatás hosszan tartónak minősül, így ennek fenntartása szükséges, az akadály elhárultáig. A frissített gyártási határidők jelenleg csak tervezetek, ezért a járművek jelenlegi gyártási határideje bizonytalan.

Tekintettel arra, hogy a járművek szállítására a megkötött árubeszerzési szerződés keretében 2022.08.15-ig szükséges az Eladónak teljesítenie, melyet a tervezett akadályközlésből is jól láthatóan, megalapozottan nem lehet jelenleg módosítani.

A jelenleg fennálló beszállítói, és ezáltal a gyártói kapacitásokkal kapcsolatos negatív hatások miatt a teljesítési véghatáridő jelenleg nem látható.

Amint megalapozottan meglehet határozni a szállítás pontos határidejét, úgy a szerződésmódosítást is el lehet indítani 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti minőségellenőrzésre.

Járműbeszerzés 2. eljárás:

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikációt Tervező elkészítette, és megküldte jóváhagyásra 2022.06.13. napján. Végző Kedvezményezett 2022.06.20. napján kelt nyilatkozatával jóváhagyta a műszaki tartalmat. Az eljárás becsült értékének megállapításához az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van.

Egyéb gép beszerzés:

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végző Kedvezményezett és a Bitumaster Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A műszaki átadásra 2021. augusztus 17-én került sor.

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor.

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került, a műszaki készültségi szint 100%.

Műszaki ellenőr

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Annus Mihály.

Műszaki szakértő

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én jött létre. A szerződés értéke 12.350.000 Ft + ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok (egyéb gépek) műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az edényzetek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásban rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

Az egyoldalú jognyilatkozatban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó műszaki tartalmat elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2022.06.30-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettrel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.
- A Kommunikációs (cselekvési) tervet a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.02.14-én.

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az Androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

Szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó

rendeletekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

Az egyoldalú jognyilatkozatban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a szemléletformálási tevékenység műszaki tartalmát elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére.